


OFÍCIO 22/2024

A empresa **L M RABELO VERDE**, inscrita no **CNPJ n.º: 10.672.133/0001-68**, localizada na Av. Cel. Colares Moreira 03, Ed. Business Center, Sala 1223, Jardim Renascença, São Luís -MA (CEP: 65.075.441), através deste ofício, **SOLICITA** a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, n.º. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.483.912/0001-85, a **Primeira Medição** da execução dos serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais nos ambientes internos e externos nas dependências e/ou imóveis de interesse do Ministério Público, conforme CONTRATO N.º 25/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 82/2023 (**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7899/2023**).

São Luís (MA), 21 de maio de 2024.



LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia Gerente



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

[Handwritten signature]

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
1						R\$ 11.249,84		R\$ 5.938,56	52,79%	0	R\$ 5.938,56	52,79%	
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00	R\$ 2.727,75	R\$ 3.409,68	R\$ 3.409,68	0,50	R\$ 1.704,84	50,00%	0,50	R\$ 1.704,84	50,00%	Mobilização de início de obra.
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	R\$ 21,37	R\$ 26,71	R\$ 4.700,96	104,00	R\$ 2.777,84	59,09%	104,00	R\$ 2.777,84	59,09%	Quantidade proporcional a medição financeira dos demais serviços.
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 85,53	R\$ 106,91	R\$ 2.138,20	8,00	R\$ 855,28	40,00%	8,00	R\$ 855,28	40,00%	Quantidade proporcional a medição financeira dos demais serviços.
1.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 80,08	R\$ 100,10	R\$ 1.001,00	6,00	R\$ 600,60	60,00%	6,00	R\$ 600,60	60,00%	Quantidade proporcional a medição financeira dos demais serviços.
2						R\$ 867,14		R\$ 867,15	100,00%	0,00	R\$ 867,15	100,00%	
2.1	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	8,30	R\$ 11,61	R\$ 14,51	R\$ 120,43	8,30	R\$ 120,43	100,00%	8,30	R\$ 120,43	100,00%	Serviço concluído.
2.6	Retirada de reboco ou emboço	M2	81,57	R\$ 5,65	R\$ 7,06	R\$ 575,88	81,57	R\$ 575,88	100,00%	81,57	R\$ 575,88	100,00%	Serviço concluído.
2.9	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	11,93	R\$ 11,46	R\$ 14,32	R\$ 170,83	11,93	R\$ 170,84	100,01%	11,93	R\$ 170,84	100,01%	Serviço concluído.
3						R\$ 11.290,72		R\$ 11.290,73	100,00%	0,00	R\$ 11.290,73	100,00%	
3.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	27,89	R\$ 140,90	R\$ 176,12	R\$ 4.911,98	27,89	R\$ 4.911,99	100,00%	27,89	R\$ 4.911,99	100,00%	Serviço concluído.
3.6	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	17,00	R\$ 300,18	R\$ 375,22	R\$ 6.378,74	17,00	R\$ 6.378,74	100,00%	17,00	R\$ 6.378,74	100,00%	Serviço concluído.
4						R\$ 7.724,80		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

Handwritten signature and initials.

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
4.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	90,88	R\$ 68,00	R\$ 85,00	'R\$ '7.724,80		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
5						'R\$ '8.968,35		'R\$ '5.727,37	63,86%	0,00	'R\$ '5.727,37	63,86%	
5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	346,39	R\$ 9,61	R\$ 12,01	'R\$ '4.160,14	138,50	R\$ 1.663,39	39,98%	138,50	R\$ 1.663,39	39,98%	Área externa executada.
5.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	346,39	R\$ 2,87	R\$ 3,58	'R\$ '1.240,07	138,50	R\$ 495,83	39,98%	138,50	R\$ 495,83	39,98%	Área externa executada.
5.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	55,78	R\$ 11,74	R\$ 14,67	'R\$ '818,29	55,78	R\$ 818,29	100,00%	55,78	R\$ 818,29	100,00%	Dois lados das paredes de gesso.
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	41,57	R\$ 52,92	R\$ 66,15	'R\$ '2.749,85	41,57	R\$ 2.749,86	100,00%	41,57	R\$ 2.749,86	100,00%	Serviço concluído.
7						R\$ 5.285,68		R\$ 3.627,05	68,62%	0,00	R\$ 3.627,05	68,62%	
7.2	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar, contramarco e vidro temperado liso INCOLOR 8,0mm com película jateada	m2	0,30	R\$ 309,15	R\$ 386,43	'R\$ '115,92		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
7.3	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm	Un	1,00	R\$ 451,71	R\$ 564,63	'R\$ '564,63		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO	UN	1,00	R\$ 782,47	R\$ 978,08	'R\$ '978,08		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

Handwritten signature and initials.

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
7.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 2.901,64	R\$ 3.627,05	'R\$ '3.627,05	1,00	R\$ 3.627,05	100,00%	1,00	R\$ 3.627,05	100,00%	Porta de vidro: Serviço concluído.
8						R\$ 68.249,91		R\$ 38.046,92	55,75%	0,00	R\$ 38.046,92	55,75%	
8.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P + T 20 A, INCLUINDO PORTA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (DUTOTEC OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82,00	R\$ 45,67	R\$ 57,08	'R\$ '4.680,56		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.2	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", DE SOBREPOR COMPLETA (PORTA EQUIPAMENTO TIPO DUTOTEC OU SIMILAR + CONECTOR FÊMEA TIPO FURUKAWA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	28,00	R\$ 96,40	R\$ 120,50	'R\$ '3.374,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 1.198,00	R\$ 1.497,50	'R\$ '2.995,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN		R\$ 18,03	R\$ 22,53	'R\$ '0,00							
8.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$ 63,91	R\$ 79,88	'R\$ '0,00							
8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 9,56	R\$ 11,95	'R\$ '83,65		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 9,31	R\$ 11,63	'R\$ '34,89		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

[Handwritten signature]

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1ª MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$ 10,79	R\$ 13,48	R\$ '0,00							
8.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 51,51	R\$ 64,38	R\$ '257,52		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		R\$ 2,53	R\$ 3,16	R\$ '0,00							
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	M		R\$ 11,70	R\$ 14,62	R\$ '0,00							
8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	R\$ 3,43	R\$ 4,28	R\$ '2.996,00	700,00	R\$ 2.996,00	100,00%	700,00	R\$ 2.996,00	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	R\$ 7,36	R\$ 9,20	R\$ '920,00	100,00	R\$ 920,00	100,00%	100,00	R\$ 920,00	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	453,60	R\$ 2,53	R\$ 3,16	R\$ '1.433,37	453,60	R\$ 1.433,38	100,00%	453,60	R\$ 1.433,38	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R\$ 5,05	R\$ 6,31	R\$ '504,80	80,00	R\$ 504,80	100,00%	80,00	R\$ 504,80	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.16	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/4x20) Tubled corno/ refletor e aletas fabricadas em chapa de	un	22,00	R\$ 246,12	R\$ 307,65	R\$ '6.768,30		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

[Handwritten signature]

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
8.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 22,35	R\$ 27,93	'R\$ '223,44		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 37,06	R\$ 46,32	'R\$ '92,64		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		R\$ 44,84	R\$ 56,05	'R\$ '0,00							
8.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	181,00	R\$ 22,42	R\$ 28,02	'R\$ '5.071,62	181,00	R\$ 5.071,62	100,00%	181,00	R\$ 5.071,62	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		R\$ 13,54	R\$ 16,92	'R\$ '0,00							
8.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$ 46,13	R\$ 57,66	'R\$ '0,00							
8.23	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	12,00	R\$ 53,73	R\$ 67,16	'R\$ '805,92	12,00	R\$ 805,92	100,00%	12,00	R\$ 805,92	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de
8.24	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"	UN	63,00	R\$ 11,30	R\$ 14,12	'R\$ '889,56	63,00	R\$ 889,56	100,00%	63,00	R\$ 889,56	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	277,00	R\$ 8,78	R\$ 10,97	'R\$ '3.038,69	277,00	R\$ 3.038,69	100,00%	277,00	R\$ 3.038,69	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

[Handwritten signature]

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
8.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	R\$ 12,75	R\$ 15,93	R\$ '382,32	24,00	R\$ 382,32	100,00%	24,00	R\$ 382,32	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.27	Canaleta metálica 120 x 4 mm, com divisória, da Valemam ou similar	un		R\$ 38,36	R\$ 47,95	R\$ '0,00							
8.28	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	761,50	R\$ 3,59	R\$ 4,48	R\$ '3.411,52	761,50	R\$ 3.411,52	100,00%	761,50	R\$ 3.411,52	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.29	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	UN		R\$ 30,03	R\$ 37,53	R\$ '0,00							
8.30	GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UN	5,00	R\$ 20,22	R\$ 25,27	R\$ '126,35		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.31	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	42,00	R\$ 55,13	R\$ 68,91	R\$ '2.894,22	42,00	R\$ 2.894,22	100,00%	42,00	R\$ 2.894,22	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.32	ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	UN	1,00	R\$ 10,39	R\$ 12,98	R\$ '12,98	1,00	R\$ 12,98	100,00%	1,00	R\$ 12,98	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.33	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 21,59	R\$ 26,98	R\$ '26,98	1,00	R\$ 26,98	100,00%	1,00	R\$ 26,98	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

Handwritten signature and initials.

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
8.34	CHUMBADOR TIRANTE ACO CA-50 5/8"	UN	192,00	R\$ 20,55	R\$ 25,68	'R\$ '4.930,56	192,00	R\$ 4.930,56	100,00%	192,00	R\$ 4.930,56	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.35	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	UN	8,00	R\$ 4,15	R\$ 5,18	'R\$ '41,44	8,00	R\$ 41,44	100,00%	8,00	R\$ 41,44	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.36	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 947,90	R\$ 1.184,87	'R\$ '1.184,87	1,00	R\$ 1.184,87	100,00%	1,00	R\$ 1.184,87	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.37	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3,00	R\$ 821,70	R\$ 1.027,12	'R\$ '3.081,36		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.38	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	1,00	R\$ 103,69	R\$ 129,61	'R\$ '129,61		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.39	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	un	49,00	R\$ 22,08	R\$ 27,60	'R\$ '1.352,40		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.40	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	R\$ 2.634,38	R\$ 3.292,97	'R\$ '3.292,97		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.41	PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS DUTOTEC BRANCO DT-64444-10 DUTOTEC	UN		R\$ 21,34	R\$ 26,67	'R\$ '0,00							
8.42	PORTA EQUIPAMENTO 3 RJ45 KEYSTONE BRANCO DT-62242-00 DUTOTEC	UN		R\$ 26,30	R\$ 32,87	'R\$ '0,00							
8.43	CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR,PADRAO TELEBRAS 200x200x20	UN	23,00	R\$ 205,38	R\$ 256,72	'R\$ '5.904,56	23,00	R\$ 5.904,56	100,00%	23,00	R\$ 5.904,56	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.44	ADAPTADOR ALUMINIO P/ELETRODUTO 2"X1" P/CANAleta DUTOTEC 25MM	UN		R\$ 36,36	R\$ 45,45	'R\$ '0,00							



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

Handwritten signature and initials.

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1ª MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
8.45	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN		R\$ 17,74	R\$ 22,17	R\$ '0,00							
8.46	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	un	225,00	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ '191,25	225,00	R\$ 191,25	100,00%	225,00	R\$ 191,25	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.47	SERVIÇO DE TESTES E CERTIFICAÇÃO DA REDE HORIZONTAL METÁLICA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO (80 pontos), CONFORME NORMAS ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, NO PADRÃO LINK PERMANENTE OU CANAL (01 link), COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	cj	1,00	R\$ 2.265,57	R\$ 2.831,96	R\$ '2.831,96		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.48	ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	19,00	R\$ 93,96	R\$ 117,45	R\$ '2.231,55	19,00	R\$ 2.231,55	100,00%	19,00	R\$ 2.231,55	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.49	ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	17,00	R\$ 55,28	R\$ 69,10	R\$ '1.174,70	17,00	R\$ 1.174,70	100,00%	17,00	R\$ 1.174,70	100,00%	Infraestrutura e lançamento de cabos de circuitos internos concluídos.
8.50	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	11,00	R\$ 63,88	R\$ 79,85	R\$ '878,35		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA

DATA: 21/05/2024

[Handwritten signature]

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1A MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
8.51	ARANDELA DECORATIVA DE VIDRO TIPO MEIA LUA ATTENA BASE E27	UN		R\$ 260,99	R\$ 326,23	R\$ '0,00							
9						R\$ 3.352,97		R\$ 2.586,65	77,15%	0,00	R\$ 2.586,65	77,15%	
9.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00	R\$ 105,20	R\$ 131,50	R\$ '394,50	3,00	R\$ 394,50	100,00%	3,00	R\$ 394,50	100,00%	Serviço concluído.
9.3	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	5,00	R\$ 164,85	R\$ 206,06	R\$ '1.030,30	5,00	R\$ 1.030,30	100,00%	5,00	R\$ 1.030,30	100,00%	Serviço concluído.
9.4	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 300,71	R\$ 375,88	R\$ '1.127,64	3,00	R\$ 1.127,64	100,00%	3,00	R\$ 1.127,64	100,00%	Serviço concluído.
9.7	CAIXA SINFONADA EM PVC , 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO , COM GRELHA E PORTA GRELHA.	un	1,00	R\$ 27,37	R\$ 34,21	R\$ '34,21	1,00	R\$ 34,21	100,00%	1,00	R\$ 34,21	100,00%	Serviço concluído.
9.8	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	4,00	R\$ 153,27	R\$ 191,58	R\$ '766,32		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	Serviço concluído.
10						R\$ 5.207,70		R\$ 4.142,10	79,54%	0,00	R\$ 4.142,10	79,54%	
10.5	VASO SANITÁRIO SEM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LINHA DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA PNE, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.656,84	R\$ 2.071,05	R\$ '4.142,10	2,00	R\$ 4.142,10	100,00%	2,00	R\$ 4.142,10	100,00%	Serviço concluído.
10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 284,16	R\$ 355,20	R\$ '1.065,60		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
11						R\$ 1.998,60		R\$ 742,90	37,17%	0,00	R\$ 742,90	37,17%	
11.1	LIMPEZA GERAL	M2	90,88	R\$ 9,46	R\$ 11,82	R\$ '1.074,20		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

OBRA: ARP - ADEQUAÇÕES PREDIAIS - DISTRITAL ZONA RURAL (SENAI) EM SÃO LUÍS/MA


DATA: 21/05/2024

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

PLANILHA DE PLEITO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO							1ª MED			ACUMULADO			MEMÓRIA / OBSERVAÇÕES
Item	Descrição	Und	Quant	Preço Unit.	Preço Unit com BDI	Preço Total	Quant	Valor	%	Quant	Valor	%	
11.2	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.	UN	2,00	R\$ 224,56	R\$ 280,70	R\$ '561,40	2,00	R\$ 561,40	100,00%	2,00	R\$ 561,40	100,00%	Serviço concluído.
11.4	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	300,00	R\$ 0,97	R\$ 1,21	R\$ '363,00	150,00	R\$ 181,50	50,00%	150,00	R\$ 181,50	50,00%	Metade da demanda executada.
VALOR TOTAL COM BDI						R\$ 124.195,71		R\$ 72.969,43	58,75%	0	R\$ 72.969,43	58,75%	

São Luís/MA, 17 de janeiro de 2024.

LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia Gerente


RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA
CREA-MA nº 111154788-2