



MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS
ANEXO IV- Cronograma Físico-Financeiro



OBRA : AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

ORÇAMENTO : IMPLANTAÇÃO DE UMA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ANEXA AO NÚCLEO DA DEFENSORIA

LOCAL : RUA D 98/118, S/N, BAIRRO ANJO DA GUARDA

Prazo: 60 dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.481,15	100,00 4.481,15		100,00 4.481,15
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.681,84	50,00 19.840,92	50,00 19.840,92	100,00 39.681,84
3	SERVIÇOS INICIAIS	7.606,78	100,00 7.606,78		100,00 7.606,78
4	INFRA ESTRUTURA	9.041,30	100,00 9.041,30		100,00 9.041,30
5	CONTÊINERES	82.923,70	100,00 82.923,70		100,00 82.923,70
6	MATERIAS COMPLEMENTARES	8.573,17	100,00 8.573,17		100,00 8.573,17
7	PAREDES	52.444,12	25,00 13.111,03	75,00 39.333,09	100,00 52.444,12
8	REVESTIMENTOS	22.947,78		100,00 22.947,78	100,00 22.947,78
9	ESQUADRIAS	24.890,60		100,00 24.890,60	100,00 24.890,60
10	COBERTURA	15.868,32	20,00 3.173,66	80,00 12.694,66	100,00 15.868,32
11	PINTURA	21.965,85		100,00 21.965,85	100,00 21.965,85
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.150,74	25,00 8.037,69	75,00 24.113,05	100,00 32.150,74
13	SPDA	3.735,51		100,00 3.735,51	100,00 3.735,51
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.412,76	25,00 1.853,19	75,00 5.559,57	100,00 7.412,76
15	INSTAÇÕES SANITÁRIAS	16.280,32	30,00 4.884,10	70,00 11.396,22	100,00 16.280,32
16	LOUÇAS E METAIS	4.004,28		100,00 4.004,28	100,00 4.004,28
17	AR-CONDICIONADO	20.632,57		100,00 20.632,57	100,00 20.632,57
18	LIMPEZA	110,14		100,00 110,14	100,00 110,14
		374.750,93	163.526,69	211.224,24	374.750,93
			163.526,69	374.750,93	

Eng.º Carlos Gustavo Macedo Oliveira

CREA: 6480/D-MA

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ


Carlos Gustavo Macedo Oliveira
Engenheiro Civil

RNP nº 110510839-2

PGJ/MA - Mat.: 1071436