

**RDC ELETRÔNICO Nº 02/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13578/2020**

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO**  
**COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA**  
**SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS**  
**ANEXO IV- Cronograma Físico-Financeiro**

**OBRA : AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**


**ORÇAMENTO : IMPLANTAÇÃO DE UMA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ANEXA AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**LOCAL : RUA D 98/118, S/N, BAIRRO ANJO DA GUARDA**

**Prazo: 60 dias.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.481,15	100,00%		100,00
			4.481,15	-	4.481,15
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.681,72	50,00%	50,00%	100,00
			19.840,86	19.840,86	39.681,72
3	SERVIÇOS INICIAIS	7.606,78	100,00%		100,00
			7.606,78	-	7.606,78
4	INFRA ESTRUTURA	9.041,30	100,00%		100,00
			9.041,30	-	9.041,30
5	CONTÊINERES	70.415,41	100,00%		100,00
			70.415,41	-	70.415,41
6	MATERIAS COMPLEMENTARES	8.573,17	100,00%		100,00
			8.573,17	-	8.573,17
7	PAREDES	41.240,20	25,00%	75,00%	100,00
			10.310,05	30.930,15	41.240,20
8	REVESTIMENTOS	20.592,40		100,00%	100,00
			-	20.592,40	20.592,40
9	ESQUADRIAS	23.329,85		100,00%	100,00
			-	23.329,85	23.329,85
10	COBERTURA	14.313,18	20,00%	80,00%	100,00
			2.862,64	11.450,54	14.313,18
11	PINTURA	16.542,96		100,00%	100,00
			-	16.542,96	16.542,96
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.150,74	25,00%	75,00%	100,00
			8.037,69	24.113,06	32.150,74
13	SPDA	3.735,51		100,00%	100,00
			-	3.735,51	3.735,51
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.412,76	25,00%	75,00%	100,00
			1.853,19	5.559,57	7.412,76
15	INSTAÇÕES SANITÁRIAS	16.280,32	30,00%	70,00%	100,00
			4.884,10	11.396,22	16.280,32
16	LOUÇAS E METAIS	4.004,28		100,00%	100,00
			-	4.004,28	4.004,28
17	AR-CONDICIONADO	17.152,66		100,00%	100,00
			-	17.152,66	17.152,66
18	LIMPEZA	110,14		100,00%	100,00
			-	110,14	110,14
		336.664,53	147.906,33	188.758,20	336.664,53
			43,93%	56,07%	
			147.906,33	336.664,53	
			43,93%	100,00%	

São Luis/Ma, 17 de março de 2021

  
F&P Projetos, Ger. Serviços, e Emp Ltda  
CNPJ: 29.483.582/0001-25  
José Ribamar Pinheiro da Silva  
Sócio Proprietário

  
FABIAN GEORGE CORREA  
Engenheiro Civil  
CREA sob o nº 140790304-7