

RELATÓRIO DE VISTORIA 01

Serviço: Adequações Prediais na Promotoria Distrital da Zona Rural (SENAI)

Ata de Registro de Preços nº82/2023

Local do serviço: BR-135, KM 05, São Luís/MA

Processo Administrativo:	7899/2023
Pregão Eletrônico:	51/2023
Ordem de Serviço Nº:	01/2024
Prazo de Execução:	60 dias corridos
Início do Prazo de Execução:	23/04/2024
Fim do Prazo de Execução:	21/06/2024
Vigência da Ata de Registro de Preços:	1 Ano
Término Prazo Vigência da Ata:	26/12/2024

DATA DA VISTORIA: 24 de maio de 2024

RELATÓRIO DE VISTORIA 01

01 – OBJETIVO

O presente relatório tem por finalidade discorrer sobre a vistoria realizada no dia **24 de maio de 2024**, no local de execução do serviço de adequação predial na Promotoria Distrital da Zona Rural, localizado à BR-135, Km 05, São Luís/MA.

02 – SOLICITANTE

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

03 – FINALIDADE

Esta vistoria teve como finalidade realizar o acompanhamento e medição dos serviços executados, sua qualidade e atendimento às especificações.

04 – VISTORIA

Participaram desta vistoria o fiscal Carlos Silva (Téc. Edificações) e o fiscal Laércio Leonel (Engenheiro Eletricista).

Verificamos a conclusão dos serviços de demolições e remoções.

As divisórias foram executadas.

A pintura externa foi executada. A pintura interna está em execução.

O piso dos banheiros foi executado.

O revestimento dos banheiros foi executado.

A porta de vidro da entrada foi executada, inclusive a mola.

As instalações hidráulicas estão praticamente concluídas, faltando a instalação de torneiras.

As instalações elétricas e lógicas estão em execução.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Problemas Verificados em vistorias anteriores

Ordem	Problema Verificado	Providências tomadas
1		
2		

Problemas verificados nesta vistoria

Ordem	Imagem	Problema Verificado
1		
2		

05 – SANÇÕES CONTRATUAIS

Não foram abertos processos para aplicação de penalidades.

06 – MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Realizada a Medição 01 dos serviços, que totalizou R\$ 63.096,74 (sessenta e três mil, noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

O percentual executado é de 50,80% do montante total previsto de R\$124.195,71.

07 – CONCLUSÃO

Observou-se evolução a contento dos serviços, sem observação de erros.

A execução técnica tem boa qualidade.

Realizada a Medição 01, que totalizou R\$63.096,74.

A execução financeira acumulada é de 50,80%. O período de medição é de 23/04/2024 a 24/05/2024.

São Luís (MA),

Carlos Alessandro Lima Silva
Técnico Ministerial – Edificações
Fiscal de Contrato

Laércio Leonel Barbosa de Castro
Engenheiro Eletricista
Fiscal de Contrato

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Vista da edificação

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 02 – Vista da edificação

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 03 - Vista da edificação

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 04 - Vista da edificação

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 05 – acesso ao DML

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 06 – DML

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 07 – Recepção

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 08 – Recepção

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 09 – Recepção

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 10 – Sala da Assistente Social

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




Foto 11 – Sala da Assistente Social

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 12 – Sala da Assistente Social

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



24/05/2024
Distrital Zona Rural Senai
Assistente social

Foto 13 – Sala da Assistente Social

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




Foto 14 – Copa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 15 - Copa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 16 - Copa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 17 – Copa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 18 - Copa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 19 - Lavabo

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 20 - Lavabo

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 21 - Lavabo

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 22 - Lavabo

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 23 - WC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 24 - WC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 25 - WC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 26 - WC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 27 - WC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 28 – Sala de Servidores

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 29 - Sala de Servidores

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




Foto 30 - Sala de Servidores

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 31 - Sala de Servidores

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 32 - Assessoria

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 33 - Vista da obra

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 34 - Vista da obra

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 35 - Assessoria

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 36 - Gabinete

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



Foto 37 - Gabinete

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




Foto 38 - Gabinete

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




Foto 39 - Gabinete

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




Foto 40 - Gabinete