



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

## ATESTADO - SJPI-SERENP

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovante da realização de atividade técnica, que a empresa **MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, tendo como responsável técnico a profissional **ANDREZA OLIVEIRA PEREIRA**, prestou a contento, por meio do Contrato N. 47/2021 (14675948) com a **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ**, os serviços abaixo relacionados, atendendo às condições contratuais e às normas técnicas vigentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos e estipulados no contrato, conforme informações a seguir:

#### 1) DADOS GERAIS

- **Contrato** N. 47/2021.
- **Ordem de Serviço** nº 02/2022 (14778195).
- **Objeto do Contrato:** contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução dos serviços de reforma (pintura, substituição da estrutura de madeira e telhas cerâmicas da cobertura, recuperação das instalações elétricas) do edifício-sede da **Justiça Federal - Subseção Judiciária de Floriano - PI**.
- **Local dos serviços:** Rua Fernando Drumond, 881- Centro – CEP: 64.800-072, em **Floriano-PI**.
- **Valor total dos serviços:** R\$124.996,49 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos).
- **Início dos serviços:** 04/01/2022.
- **Término do prazo de execução:** 18/02/2022.
- **Término do prazo de vigência:** 05/03/2022.

#### 2) DADOS DA CONTRATANTE

- **Razão Social:** Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Piauí.
- **CNPJ:** 05.445.642/0001- 18.
- **Endereço:** Av. Miguel Rosa, nº7315, Bairro Redenção, Teresina/PI.

#### 3) DADOS DA CONTRATADA

- **Razão Social:** MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.
- **CNPJ:** 22.561.863/0001-70.
- **Endereço:** Rua Tomás de Arêa Leão, 1.543, Bairro Ininga, em Teresina - PI, CEP: 64.049-630.
- **Registro no CREA/CAU:** 0000028450EMPI

#### 4) EQUIPE TÉCNICA

Nome completo	Título profissional	n.º do CREA/CAU	Nível de atuação	Período de participação nos serviços	n.º da ART/RRT
Andreza oliveira Pereira	Engenheiro Civil	1916602231	Execução	04/01/2022 a 05/03/2022	1920210079047

## 5) SERVIÇOS PRESTADOS

<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.01	ART DA OBRA	un	1,00
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	1,50
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.01	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2.02	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
2.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00
2.04	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	m/mês	30,00
2.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	30,00
<b>3.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,00
3.02	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	360,00
3.03	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	360,00
3.04	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	17,50
3.05	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	17,50
<b>4.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
4.01	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	6,25
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	360,00
5.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	360,00
<b>6.0</b>	<b>PINTURA</b>		
6.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.090,00
6.02	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	416,80
6.03	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	196,95
6.04	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	360,00
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00
7.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	34,00

7.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00
7.04	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
7.05	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	230,00
7.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00
7.07	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
7.08	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	15,00
7.09	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	190,00
7.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	135,00
7.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
7.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	24,00
7.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	98,00
7.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	86,00
7.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	12,00
7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2.400,00
7.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.500,00
7.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.200,00
7.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00
<b>8.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
8.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250,00

Teresina, 16 de setembro de 2022.

Francisco Rômulo Meneses de Santana e Silva

Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Seção Judiciária do Piauí - SJPI

Serviço de Engenharia e Projetos - SERENP  
Engenheiro Civil 3242-D/PI



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Rômulo Meneses de Santana e Silva**, **Analista Judiciário**, em 16/09/2022, às 14:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **16548629** e o código CRC **F28A1FE2**.

Av. Miguel Rosa, 7315 - Bairro Redenção - CEP 64018-550 - Teresina - PI - [www.trf1.jus.br/sjpi/](http://www.trf1.jus.br/sjpi/)

0000524-83.2022.4.01.8011

16548629v8