



HILP

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELA - HILP**, inscrito no CNPJ 06.553.564/0099-41, situado na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, nº 220, bairro Centro/Sul, Teresina-PI, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.561.863/0001-70 executou os serviços referente ao Contrato nº 198/2019, registrado no CREA mediante a ART nº 19166022315003617 com o acompanhamento da responsável técnica, **ANDREZA OLIVEIRA PEREIRA**, engenheira civil, cujo objeto do contrato é Reforma das coberturas dos edifícios do Hospital Infantil Lucídio Portella, com área total de 2.640,14 m<sup>2</sup>, inclusive demolição e remoção das coberturas existentes; execução de novas estruturas e coberturas em telha galvanizada tipo trapezoidal; construção de novas calhas, rufos e impermeabilização de lajes expostas, conforme quantitativos e especificações em anexo.

Teresina PI, 08 de Setembro de 2022.

Dr. José de Ribamar Bandeira Filho  
Diretor Geral - HILP  
Matricula: 360572-8/CRM-PI 4400

ANEXO

REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL INFANTIL LUCIDÍO PORTELLA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	CÓDIGO	QUANT.	PREÇO R\$	
					UNIT.	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	ART	un	próprio	1,00	226,50	226,50
1.02	Administração local - Mestre de obras (c/ encargos)	mês	SINAPI/40819	3,00	5.440,07	16.320,21
1.03	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	ORSE/9	1.222,99	8,16	9.979,64
1.04	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m²	ORSE/10	1.487,38	6,11	9.087,90
1.05	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	ORSE/30	1.222,99	17,67	21.610,32
1.06	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	ORSE/4977	1.487,38	9,52	14.159,87
1.07	Carga manual de materiais, em caminhão carroceria	m³	ORSE/26	303,00	27,06	8.199,18
1.08	Transporte de materiais provenientes das retiradas das coberuras, para locais a serem indicados pela direção do HILP, dentro do perímetro urbano de Teresina	m³	ORSE/10033	303,00	43,70	13.241,10
	Sub-total R\$		R\$			92.824,72



HILP

<b>2.00</b>	<b>NOVA COBERTURA</b>					
2.01	Estrutura metálica constituída de treliças metálicas, terças em perfil "U" enrijecido					
2.01.01	Treliças metálicas	kg	SINAPI/92593	4.180,00	7,29	30.472,20
2.01.02	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha metálica	m²	SINAPI/92580	2.627,00	32,49	85.351,23
2.02	Cobertura em telha galvanizada e=0,43mm	m²	SINAPI/94213	2.640,14	32,98	87.071,82
2.03	Calha em chapa de aço zincado	m	SINAPI/94229	489,95	96,02	47.045,00
2.04	Rufos em chapa de aço zincado	m	SINAPI/94231	383,45	24,70	9.471,22
2.05	Regularização de superfície para impermeabilização com manta	m²	SINAPI/87620	185,00	22,42	4.147,70
2.06	Impermeabilização com manta asfáltica e=3mm	m²	SINAPI/98546	185,00	66,35	12.274,75
2.07	Proteção mecânica da manta	m²	SINAPI/87630	185,00	27,55	5.096,75
	<b>Sub-total R\$</b>		<b>R\$</b>			<b>280.930,66</b>
			<b>SUB-TOTAL GERAL R\$</b>			<b>373.755,38</b>
			<b>BDI (26,0%)</b>			<b>97.176,40</b>
			<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>470.931,78</b>